

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 36412  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@elektrotuysens.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18  
Verslagnr.: 4785454-4  
Voort. verslagnr.:  
Datum: 24/01/2017

Klant / Opdrachtgever:  
**TUYTENS**  
**MEULEBEKESTRAAT 22**  
**8740 PITTEM**

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: gemeenschappelijke delen  
Plaats onderzoek: TIELTSTRAAT 52 PITTEM 8740  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 24/01/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2042 Onderzoeker: VANCLOOSTER MIREILLE  
Eigendom van: K en G Services  
Installateur: Elektrotechniek Tuytens Meulebekestraat 22 Pittem 8740  
B.T.W.: BE0888384891 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: 541448860015736004 Teller nr.: 15935037 Stand I : 000436,7 Stand II 000076,2  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: maatschappij Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 50 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 1,42 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: -  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 17,39 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

**FASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker