

Rapport nr.: 2002 / 12 / 099 / 1475
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen : APPARTEMENTEN
Plaats van onderzoek : TULPSTRAAT 60 2060 ANTWERPEN
Eigendom van : VAN DER LINDEN SELDERSTRAAT 14 2060 ANTWERPEN
Opdrachtgever :
Installateur :
BTW : 867 878 497 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : VERWIJN Datum van onderzoek : 22-12-2006

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V ± N Max. Beveiliging : 63A 2x Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. AUT. MANT SCHIAPPY Schak. : DIFF. 63A 10.3A 2P
Meter-bordverbinding : kabeltype : XK13 aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXK13 aantal geleiders : 3 doorsnede : 10 mm²
Bovengronds-net/ondergronds-op bovengronds-net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 25.4 Ω
Aantal borden : 5 Aantal eindstroombanen : 16 Algemene isolatieweerstand : 150 MΩ
Diff. schak. : algemene : 5x 63A 10.3A 2P bijkomende : 3x 63A 10.3A 2P

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 22-12-2009 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker



A
40A 300mA
XVB 4X10m²
2P 220V