



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09 K 2809

Ref. verslag

RAP EB / 20090602 / 1D

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	Residentie La Mascotte		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	NV Elektriëk Esenweg 112		Gemeente	Diksmuide		
BTW-nummer	BE 444.242.578					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	Residentie La Mascotte		Postnr.	8670		
Adres	Lucionplein 8 Appartementnr 0.4		Gemeente	Koksijde		
EAN-code	541448860007037287		Elektriciteitsverdelers	Netmanagement		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U_{nom} (V ac/dc)	2 x 231 V		40A/0,3A diff.			
$\varnothing$ voedingskabel (mm ²)	4 x 10 mm ²		1 x 6 A aut 2 P			
I_{nom} aansluiting (A)	Max 40 A		2 x 16 A aut 2P			
Type alg. schakelaar	Aut.		4 x 20 A aut 2P			
Aantal borden	1		1 x 32 A aut 2P			
Aantal eindstroombanen	12					
Type aardelektrode	lus		40A/0,03A diff.			
Algemene diff.stroom.inr.	40A/0,3 A		0 x 16 A aut 2P			
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A/0,03A		4 x 20 A aut 2P			
Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01						
Aardspreidingsweerstand :	0,6 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	5 M Ω	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK /
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
GEEN						
OPM : Enkel de werken uitgevoerd door NV Elektriëk werden onderzocht. Toestellen , verlichtingsarmaturen , Keuken , badkamer en CV installatie nog niet geplaatst.						
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP - - - / - - - - - - - - -						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controlebezoek uiterlijk op:	02/ 06 / 2034		Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Erik Buysens VH 84	Datum onderzoek:	02 / 06 / 2009