



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 211639

Ref. verslag

RAP BD 20161028-4J



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	MATEXI - ROZENGARD		Voornaam		Postnr	9300
Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A2.02		Gemeente	AALST		
Installateur	ELECTRA CONTRACTORS NV		Gemeente	SINT-ELOOIS-VIJVE		
BTW-nummer	BE 0869.624.596					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	MATEXI - ROZENGARD		Postnr.	9300		
Adres	Koolzaadstraat 2/4 - APP A2.02		Gemeente	AALST		
EAN-code			Elektriciteits verdelers			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	1N400V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	5x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²			
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA DIFF 30mA				
Aantal borden	1	4x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
Aantal eindstroombanen	12					
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA					
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is					
Aardspreidings- weerstand :	1Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1MΩ	Werkingsdifferentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
Inbreuken :	Geen					
Opmerkingen:	Verlichting, keuken, badkamer, CV-ketel niet geplaatst/afgewerkt.					
☒ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden toegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	28.10.2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 B. DECAESTECKER Inspecteur (n° 143) DECAESTECKER Brecht		Datum onderzoek:	28.10.2016

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.