



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

160703

Ref. verslag

RAP 150 20150222

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw, wijziging, uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie voor verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	RES. DU PAPE	Voornaam		Postnr.	9320
Adres	EVERBERG 13	Gemeente	ERENDEN-DIEGEN		
Installateur	DECAESTECKER & CO BVBA	Gemeente	ROESLARE		
BTW-nummer	BE0407126123				
of identiteitskaartnr.		Uitrekingsdatum			
Plaats van onderzoek	RES. DU PAPE	Gemeente		Postnr.	9320
Adres	EVERBERG 13 - 9322	Gemeente	ERENDEN-DIEGEN		
EAN-code	581448860014811771	Elektronische verdelers			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie: voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten ☒ wooneenheid (hys. appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen v. een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U (V ac/dc)	2 x 230V	2 x 2p 0V 160 20	
Ø voedingskabel (mm²)	4 x 10	8 x 2p 0V 200 20	
I aansluiting (A)	60A max	1 x 2p 0V 320 6	
Type alg. schakelaar	ALG.D.F.F.	V.D.D.F.F. 30	
Aantal borden	1	1 x 2p 0V 160 20	
Aantal eindstroombanen	16	4 x 2p 0V 200 20	
Type aardelektrode	LVS		
Algemene diff. stroom.inr.	2p 40A 300mA		
Bijkomende diff. stroom.inr.	2p 40A 300mA		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW)			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand	1,3 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) > 1 MΩ
		Werkingsdifferentieelstroominrichting OK/NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot OK/NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

opm.	VERLICHTING, KEUKEN, BADKAMER, CV KETEL, DUCHZEL, N.C. GEP. MOET DI GEMAKT (NIET DOOR INSTALLATEUR UT TE VERVOLGEN)

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) RAP

Besluit

☒	De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschemas (s) werden voor gezien getekend, werden opnieuw geïnstalleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271)
☐	De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	22.06.2010	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (143) DECAESTECKER Brecht	Datum onderzoek:	22.06.2010
---------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------