



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 29/09/2023 **Inspecteur:** Younes Al Kabir **Mentor:** **Installateur:** Conception Luminance
Étiquette d'identification: Rez-de-chaussée + 1ere étage **Référence client:**
N° TVA:BE 0862 651 781

Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de serie: 17470070
Metrel EUROTTEST 61557

Date rapport: 29/09/2023

Adresse de l'installation

Rue Drève du Bois de Mai
Numéro 18
Boîte
Postcode 1428
Commune Lillois-Witterzée
Pays Belgique

Propriétaire

Nom
Rue Drève du Bois de Mai
Numéro 18
Boîte
Postcode 1428
Commune Lillois-Witterzée
Pays Belgique

Installateur

Nom Conception Luminance
N° TVA BE 0862 651 781
Numéro de téléphone +32 486 45 91 20
E-mail info@conceptionluminance.com

Type : maison

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur : 63137968

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation domestique d'après 1981 ou suivant le contrôle de conformité ou de la visite de contrôle il y a des infractions selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 9.1.3.2. et 4.2.3.

Distributeur: SIBELGA
Nombres tableaux: 2
Prise de terre: Boucle

Tension: 3~230V
Nombre de circuits: 27

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Ri général: 0,601 MΩ

RE: 15,55 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		-	A	27	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
(Installation complexe)	C	-		2	-
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl	OK		
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	OK		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 29/9/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Younes Al Kabir

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.

- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 29/9/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.







Ref: 18, Bave chur baidi No. 2023





