

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

m.

Firma	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
tel:	0474/51.29.64
e-mail:	info@andriesdenijs.be
ondernemingsnummer:	SV06260

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
tel:	0474/51.29.64
e-mail:	info@andriesdenijs.be
erkenningnr. SV	1914154
datum controle:	2014/12/24
arbeidsduur:	SV06260

Klant		☐ particulier
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming
naam: Imma De Ran		
straat en nummer: Hooghe 20		
postnummer en gemeente: 9340 Leede		
tel: _____		
gsm: _____		
e-mail: _____		

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon: _____	
straat en nummer: Cotthem 10	
postnummer en gemeente: 9520 St. L. Houwen	
tel: _____	
gsm: _____	
e-mail: _____	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 248 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 2006		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk: Depluiter	fabricagenummer: 0601365
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: CP510413 ☐ n.v.t.
norm: HCC 901	
☐ inhoud: 2480	☐ diameter: 720 en lengte: 2500
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest 2014/12		☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I				
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177 van titel II van het Vlareem)	aanwezig		niet aanwezig	
	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☐	☐
elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm			
	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			
☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				

potentiaalmeting		☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het VlareM) ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.		permanent:	op basis van:	ok	controle werking niet ok
		☐ ok ☒ niet ok	☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☒ andere: <u>KUINGLAS</u>	☐ ☐ ☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ☐
dichtheidsbeproeving		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		
		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
		☐ opmerkingen: _____			
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen: _____	
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok
		peilstok	☐	☒	☐ ☐
		mechanisch	☒	☐	☒ ☐
		pneumatisch	☐	☒	☐ ☐
		hydrostatisch	☐	☒	☐ ☐
		ultrasoon	☐	☒	☐ ☐
		andere:	☐	☒	☐ ☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☒ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok					
opmerkingen: _____					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
<u>plaatsen overvulbeveiliging (fluit)</u>					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare rotering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>19/04/2029</u> ☐ n.v.t.					
handtekening erkend technicus			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					