INISCH BUREAU VERBRUGGHEN

BTV

U ref

VERSLAG NR. 393L14 e 2 3 7/c

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE Graelleman 38
3290 Diest

EIGENAAR Tenya - Invest

Adres Leuvensestraatweg 192, 3290 Diest

OPDRACHTGEVER TINEM

Adres

INSTALLATEUR Lucas - Systems

Adres NL Podiumlaan 13, 38-400 Kaesne

BTW ~~PHK~~ 679 - 700 - 104 - 74

Tel 617024-16

Dag 4,3 Nacht 3,9

28/02/2014 Aard van het onderzoek: gel. keuringsonderzoek - ~~controlebezoek vel. uis~~

(ARE) art 271 ~~(ARE) art 273 (ARE) art 274 (ARE) art 275 (ARE) art 276 (ARAB art 252) (UK B 2 6 2008) (TR art 231) (Noorse) (BNB)~~

Aard van de lokalen ~~(winkel - Werkplaats - Vergaderzaal - verkoopruimte enzoverder)~~ Type der lokalen Woning

Elektrische installatie ~~voor~~ na 1 10 81 Elektrische installatie ~~voor~~ na 1 10 81 - ~~1983~~ ARE) art 85

Aansluiting Spanning 230 max V Beschermingen van de aansluiting 40 A

Verdeelborden(bedieningen) 4 x 10 mm Alg schakelaar type Diff 4 ent/0,34 sp

Aard van de aardelektrode lus ~~(lamp - penner - horizontale geleider)~~ Schema TT

Aanta borden 1 , Aantal eindstroombanen 14 , RA 3,5 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitgevoerde wijzigingen

BESCHRIJVING Details zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN OF NOTA'S~~ Geen

Wasbak en kookinstallatie niet geplaatst
& verlichtingsarmaturen niet geplaatst

PLIGHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

De installatie die dient geïnstalleerd uitgevoerd is ... 28/02/2014 (art 271 ARE) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of bertelbare uitbreiding, uitgezonderd voor de datum

~~is niet conform~~

~~De installatie voldoet niet aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen gebeuren opdat de installatie zou voldoen aan de voorschriften van het ARE. De installatie is niet conform~~

De ~~installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (het erkende) organisme uiterlijk op~~

De ERKENDE ONDERZOEKER (Naam en handtekening) Luc Van Gompel

(ARE ... 06/2003) 753

De directeur,

BELAC 115-INSP